



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Cliente: Prefeitura Municipal de Águas Lindas de Goiás

Empreendimento: praça de skate e estacionamento

Prazo de Execução: 4 (quatro) Meses

Área construída: 4.399,60 Valor (R\$/m²): R\$ 161,47

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	MESES			
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
EDIFICAÇÕES							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	14,83%	R\$ 105.358,89	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				26.339,72	26.339,72	26.339,72	26.339,72
2	SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO	2,48%	R\$ 17.601,03	100,00%	-	-	-
				17.601,03	-	-	-
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	22,72%	R\$ 161.404,18	25,00%	75,00%	-	-
				40.351,04	121.053,13	-	-
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	2,71%	R\$ 19.261,34	-	100,00%	-	-
				-	19.261,34	-	-
5	CALÇADA DO ESTACIONAMENTO	7,55%	R\$ 53.611,82	-	50,00%	50,00%	-
				-	26.805,91	26.805,91	-
6	ESTRUTURAL PISTA DE SKATE	29,85%	R\$ 212.083,64	-	-	100,00%	-
				-	-	212.083,64	-
7	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO (PISTA DE SKATE)	19,86%	R\$ 141.087,53	-	-	-	100,00%
				-	-	-	141.087,53
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL		100%	R\$ 710.408,43	84.291,79	193.460,11	265.229,28	167.427,25
DESEMBOLSO ACUMULADO				84.291,79	277.751,90	542.981,18	710.408,43
% MENSAL				11,87%	27,23%	37,33%	23,57%
% MENSAL ACUMULADA				11,87%	39,10%	76,43%	100,00%