

NOME: Jardim do Entorno I
 OBRA: Construção da Creche Proinfância - Tipo 2 (Padrão FNDE)
 END.: Quadra 06 Apm-01 - Jardim do Entorno I
 Governo Municipal de Águas Lindas de Goiás



Cronograma Físico - Financeiro

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	PERÍODO													
				1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12 MÊS	13 MÊS	14 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,81%	R\$ 30.483,51	100,00%													
				30.483,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	0,00%	R\$ -														
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	0,00%	R\$ -														
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	0,23%	R\$ 2.466,55		100,00%												
				-	2.466,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	0,86%	R\$ 9.288,63		30,00%						70,00%						
				-	2.786,59	-	-	-	-	-	6.502,04	-	-	-	-	-	-
6	ESQUADRIAS	17,84%	R\$ 193.345,74						20,00%	40,00%	25,00%	10,00%	5,00%				
				-	-	-	-	-	38.669,15	77.338,30	48.336,44	19.334,57	9.667,29	-	-	-	-
7	SISTEMAS DE COBERTURA	19,14%	R\$ 207.409,20		15,00%	20,00%	25,00%	25,00%	15,00%								
				-	31.111,38	41.481,84	51.852,30	51.852,30	31.111,38	-	-	-	-	-	-	-	-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	R\$ -														
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	7,86%	R\$ 85.185,19					15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	20,00%					
				-	-	-	-	12.777,78	17.037,04	21.296,30	17.037,04	17.037,04	-	-	-	-	-
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	11,66%	R\$ 126.416,47						10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%				
				-	-	-	-	-	12.641,65	25.283,29	31.604,12	31.604,12	25.283,29	-	-	-	-
11	PINTURA	6,22%	R\$ 67.391,31						20,00%	30,00%				30,00%	20,00%		
				-	-	-	-	-	-	-	-	13.478,26	20.217,39	20.217,39	13.478,26	-	-
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2,47%	R\$ 26.794,14		10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	15,00%	10,00%	5,00%						
				-	2.679,41	4.019,12	5.358,83	6.698,53	4.019,12	2.679,41	1.339,71	-	-	-	-	-	-
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,76%	R\$ 8.247,76		10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	15,00%	10,00%	5,00%						
				-	824,78	1.237,16	1.649,55	2.061,94	1.237,16	824,78	412,39	-	-	-	-	-	-
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2,73%	R\$ 29.605,82		10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	15,00%	10,00%	5,00%						
				-	2.960,58	4.440,87	5.921,16	7.401,46	4.440,87	2.960,58	1.480,29	-	-	-	-	-	-
15	LOUÇAS E METAIS	3,79%	R\$ 41.047,37						20,00%			40,00%					
				-	-	-	-	-	-	-	8.209,47	16.418,95	16.418,95	-	-	-	-
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,28%	R\$ 2.986,03						60,00%					40,00%			
				-	-	-	-	-	1.791,62	-	-	-	-	1.194,41	-	-	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	2,03%	R\$ 22.050,99								20,00%	30,00%	35,00%	15,00%			
				-	-	-	-	-	-	-	4.410,20	6.615,30	7.717,85	3.307,65	-	-	-
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	9,56%	R\$ 103.646,59		10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	15,00%	10,00%	5,00%						
				-	10.364,66	15.546,99	20.729,32	25.911,65	15.546,99	10.364,66	5.182,33	-	-	-	-	-	-
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,10%	R\$ 1.081,63								30,00%	20,00%			50,00%		
				-	-	-	-	-	-	-	324,49	216,33	-	-	540,82	-	-
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	2,48%	R\$ 26.879,39											40,00%	60,00%		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.751,76	16.127,63	-	-
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,15%	R\$ 1.674,13											30,00%	70,00%		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502,24	1.171,89	-	-
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1,83%	R\$ 19.782,77										40,00%	30,00%	30,00%		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.913,11	5.934,83	5.934,83	-	-
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,72%	R\$ 51.200,29											45,00%	30,00%	25,00%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.040,13	15.360,09	12.800,07	-
24	IMPLANTAÇÃO E URBANISMO CRECHE	2,28%	R\$ 24.708,20														40,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.824,92	9.883,28
25	SERVIÇOS FINAIS	0,20%	R\$ 2.161,18														70,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648,35	1.512,82
TOTAL				30.483,51	53.193,95	66.725,99	85.511,16	106.703,66	126.494,98	140.747,32	124.838,51	104.704,57	87.217,88	64.948,41	52.613,52	28.273,35	11.396,11
TOTAL ACUMULADO				30.483,51	83.677,46	150.403,44	235.914,61	342.618,26	469.113,24	609.860,57	734.699,07	839.403,64	926.621,52	991.569,93	1.044.183,45	1.072.456,80	1.083.852,90
%				2,81%	4,91%	6,16%	7,89%	9,84%	11,67%	12,99%	11,52%	9,66%	8,05%	5,99%	4,85%	2,61%	1,05%
% ACUMULADA				2,81%	7,72%	13,88%	21,77%	31,61%	43,28%	56,27%	67,79%	77,45%	85,49%	91,49%	96,34%	98,95%	100,00%