

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 289-M/2010

MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.616.520.0001-96, com sede na Área Especial 04, Avenida 02 Jardim Querência, Águas Lindas de Goiás – CEP 72.910.000, representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Osmarildo Alves de Sousa, em conformidade com as disposições contidas no § 8º do art. 65, da Lei 8.666/93 em sua redação vigente e nos termos das disposições contidas no § 3º, da Cláusula Quarta do Contrato 289-M/2010, decorrente da licitação nº 003/2009 na modalidade Concorrência Pública, cujo objeto é a execução das obras estabelecidas no Termo de Compromisso nº 350.952-18/PAC2-10 – Infraestrutura Urbana – Programa PAC II, que tem por objeto a execução de serviços de infraestrutura urbana na região do Complexo do Santa Lucia incluindo a execução de galerias de águas pluviais e pavimentação asfáltica e esgotamento sanitário, instrumento este celebrado com a empresa **TOPÁZIO CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.071.496/0001-03; considerando ainda as disposições contidas na Lei nº 12.462/2011, Decreto Federal nº 7.581/2011 e suplementadas pelo disposto nos artigos 40, XI e 55, III da Lei Federal nº 8.666/93, **RESOLVE:**

APROVAR os valores constantes na planilha abaixo, inerentes ao reajuste de periodicidade do Contrato 289-M/2010, do período compreendido entre janeiro de 2010 a janeiro de 2018, no valor total de R\$ 2.598.293,75 (dois milhões e quinhentos e noventa e oito mil e duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), em conformidade com a discriminação constante na planilha abaixo:

TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE (Art. 65, §8º da Lei Federal nº 8.666/93)										
CONTRATO:		Nº 289-M/2010								
EMPRESA:		TOPÁZIO CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA								
DATA-BASE:		JANEIRO DE 2010								
Cálculo dos índices de reajustamento para o período de janeiro 2011 a janeiro 2018 Fonte dos índices setoriais aplicáveis: www.portalim.tgv.br - Revista Conjuntura Econômica - Índices Econômicos Fonte dos índices setoriais aplicáveis: http://www.dnit.gov.br/servicos/indices-de-reajustamento-de-obras/indices-de-reajustamento-de-obras-referenciais										
SERVIÇOS		JAN 2010 - I ₁₀	JAN 2011 - I ₁₁	JAN 2012 - I ₁₂	JAN 2013 - I ₁₃	JAN 2014 - I ₁₄	JAN 2015 - I ₁₅	JAN 2016 - I ₁₆	JAN 2017 - I ₁₇	JAN 2018 - I ₁₈
Terraplanagem	Custo Nac. Const. Civil e obras Públicas	196,701	203,313	210,842	222,604	241,855	252,332	276,411	284,004	300,621
	Custo Nac. Const. Civil e obras Públicas	222,272	231,428	234,932	246,191	266,981	278,381	300,265	312,037	318,675
Pavimentação	Custo Nac. Const. Civil e obras Públicas	162,648	170,65	178,829	185,325	192,333	199,928	206,784	213,434	220,124
	Custo Nac. Const. Civil e obras Públicas	205,751	214,789	223,379	235,354	253,090	263,959	277,956	287,127	292,926
Adm/Consultoria	Custo Nac. Const. Civil e obras Públicas	196,267	206,784	220,549	227,371	240,814	257,961	271,836	285,226	292,757
	Custo Nac. Const. Civil e obras Públicas	120,245	121,253	124,453	127,846	139,289	146,688	158,114	173,350	178,942
Drenagem	Custo Nac. Const. Civil e obras Públicas	251,831	258,676	261,896	269,871	277,530	273,739	395,181	411,697	438,353
	Custo Nac. Const. Civil e obras Públicas	367,068	384,875	394,307	414,299	436,473	459,352	486,055	497,228	508,700
Sinal. Horizontal	DNIT									
Sinal. Vertical	DNIT									
Lig. Betuminosos	ICCB - FGV									
Esgoto	ICCB - FGV									



PREFEITURA

DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

www.aguaslindasdegoias.go.gov.br

Gestão 2017 - 2020



Descrição	Período do Reajuste	Índice de Reaj.	Saldo do Contrato	Valor do Reajuste	Total
1º PERÍODO DE REAJUSTE					
TIPOS DE SERVIÇOS:					
Terraplanagem	jan/2010 a jan/2011	0,0336145	1.562.615,60	52.526,50	1.615.142,10
Pavimentação	jan/2010 a jan/2011	0,0411928	4.255.877,31	175.311,39	4.431.188,70
Adm/Consultoria	jan/2010 a jan/2011	0,0491983	1.313.086,38	64.601,58	1.377.687,96
Drenagem	jan/2010 a jan/2011	0,0439269	6.513.221,05	286.105,50	6.799.326,55
Sinal. Horizontal	jan/2010 a jan/2011	0,0535852	119.407,24	6.398,46	125.805,70
Sinal. Vertical	jan/2010 a jan/2011	0,0083829	101.164,24	848,05	102.012,29
Lig. Betuminosos	jan/2010 a jan/2011	0,0271809	1.627.587,33	44.239,33	1.671.826,66
Esgoto	jan/2010 a jan/2011	0,0485114	5.760.268,38	279.438,96	6.039.707,34
TOTAL			21.253.227,53	909.469,77	22.162.697,30
2º PERÍODO DE REAJUSTE					
TIPOS DE SERVIÇOS:					
Terraplanagem	jan/2011 a jan/2012	0,0370316	1.510.980,41	55.953,98	1.566.934,39
Pavimentação	jan/2011 a jan/2012	0,0151408	4.210.718,94	63.753,56	4.274.472,50
Adm/Consultoria	jan/2011 a jan/2012	0,0479285	967.241,20	46.358,43	1.013.599,63
Drenagem	jan/2011 a jan/2012	0,0399927	5.046.772,76	201.834,26	5.248.607,02
Sinal. Horizontal	jan/2011 a jan/2012	0,0665670	119.407,24	7.948,59	127.355,83
Sinal. Vertical	jan/2011 a jan/2012	0,0263911	101.164,24	2.669,84	103.834,08
Lig. Betuminosos	jan/2011 a jan/2012	0,0124480	1.627.587,33	20.260,21	1.647.847,54
Esgoto	jan/2011 a jan/2012	0,024506658	4.542.233,51	111.314,96	4.653.548,47
TOTAL			18.126.105,63	510.093,83	18.636.199,46
3º PERÍODO DE REAJUSTE					
TIPOS DE SERVIÇOS:					
Terraplanagem	jan/2012 a jan/2013	0,0557858	233.005,16	12.998,39	246.003,55
Pavimentação	jan/2012 a jan/2013	0,0479245	1.051.175,38	50.377,06	1.101.552,44
Adm/Consultoria	jan/2012 a jan/2013	0,0363252	310.043,38	11.262,39	321.305,77
Drenagem	jan/2012 a jan/2013	0,0536084	1.027.244,41	55.068,97	1.082.313,38
Sinal. Horizontal	jan/2012 a jan/2013	0,0309319	119.407,24	3.693,49	123.100,73
Sinal. Vertical	jan/2012 a jan/2013	0,0272633	101.164,24	2.758,07	103.922,31
Lig. Betuminosos	jan/2012 a jan/2013	0,0304510	470.008,90	14.312,25	484.321,15
Esgoto	jan/2012 a jan/2013	0,050701611	1.006.745,12	51.043,60	1.057.788,72
TOTAL			4.318.793,83	201.514,22	4.520.308,05
4º PERÍODO DE REAJUSTE					
TIPOS DE SERVIÇOS:					
Terraplanagem	jan/2013 a jan/2014	0,0866606	233.005,16	20.192,37	253.197,53
Pavimentação	jan/2013 a jan/2014	0,0844466	1.051.175,38	88.768,22	1.139.943,60
Adm/Consultoria	jan/2013 a jan/2014	0,0378146	310.043,38	11.724,18	321.767,56
Drenagem	jan/2013 a jan/2014	0,0753588	1.027.244,41	77.411,93	1.104.656,34
Sinal. Horizontal	jan/2013 a jan/2014	0,0591236	119.407,24	7.059,79	126.467,03
Sinal. Vertical	jan/2013 a jan/2014	0,0895061	101.164,24	9.054,82	110.219,06
Lig. Betuminosos	jan/2013 a jan/2014	0,0283802	470.008,90	13.338,96	483.347,86
Esgoto	jan/2013 a jan/2014	0,053521732	872.054,83	46.673,88	918.728,71
TOTAL			4.184.103,54	274.224,15	4.458.327,69
5º PERÍODO DE REAJUSTE					
TIPOS DE SERVIÇOS:					
Terraplanagem	jan/2014 a jan/2015	0,0431468	233.005,16	10.053,43	243.058,59
Pavimentação	jan/2014 a jan/2015	0,0426997	1.051.175,38	44.884,84	1.096.060,22
Adm/Consultoria	jan/2014 a jan/2015	0,0394888	310.043,38	12.243,24	322.286,62
Drenagem	jan/2014 a jan/2015	0,0429452	1.027.244,41	44.115,21	1.071.359,62
Sinal. Horizontal	jan/2014 a jan/2015	0,0712043	119.407,24	8.502,31	127.909,55
Sinal. Vertical	jan/2014 a jan/2015	0,0531198	101.164,24	5.373,82	106.538,06
Lig. Betuminosos	jan/2014 a jan/2015	0,0136598	470.008,90	6.420,22	463.588,68
Esgoto	jan/2014 a jan/2015	0,0524179	870.030,43	45.605,17	915.635,60
TOTAL			4.182.079,14	164.357,80	4.346.436,94

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

www.aguaslindasdegoias.go.gov.br

Gestão 2017 - 2020



6º PERÍODO DE REAJUSTE					
TIPOS DE SERVIÇOS:					
Terraplanagem	jan/2015a jan/2016	0,0954259	330.147,26	31.504,59	361.651,85
Pavimentação	jan/2015a jan/2016	0,0786117	933.907,21	73.416,02	1.007.323,23
Adm/Consultoria	jan/2015a jan/2016	0,0342923	205.712,51	7.054,36	212.766,87
Drenagem	jan/2015a jan/2016	0,0530272	747.946,81	39.661,51	787.608,32
Sinal. Horizontal	jan/2015a jan/2016	0,0537872	119.407,24	6.422,58	125.829,82
Sinal. Vertical	jan/2015a jan/2016	0,0778932	101.164,24	7.880,01	109.044,25
Lig. Betuminosos	jan/2015a jan/2016	0,4436416	337.198,12	149.595,11	486.793,23
Esgoto	jan/2015a jan/2016	0,0581319	518.541,53	30.143,80	548.685,33
TOTAL			3.294.024,93	345.677,98	3.639.702,91

7º PERÍODO DE REAJUSTE					
TIPOS DE SERVIÇOS:					
Terraplanagem	jan/2016 a jan/2017	0,0274700	280.721,49	7.711,41	288.432,90
Pavimentação	jan/2016 a jan/2017	0,0392054	732.509,85	28.718,32	761.228,17
Adm/Consultoria	jan/2016 a jan/2017	0,0321592	183.629,98	5.905,39	189.535,37
Drenagem	jan/2016 a jan/2017	0,0329944	727.642,24	24.008,14	751.650,38
Sinal. Horizontal	jan/2016 a jan/2017	0,0492576	119.407,24	5.881,72	125.288,96
Sinal. Vertical	jan/2016 a jan/2017	0,0963609	101.164,24	9.748,27	110.912,51
Lig. Betuminosos	jan/2016 a jan/2017	0,0417935	269.441,42	11.260,90	280.702,32
Esgoto	jan/2016 a jan/2017	0,0229871	508.060,92	11.678,85	519.739,77
TOTAL			2.922.577,39	104.913,00	3.027.490,39

8º PERÍODO DE REAJUSTE					
TIPOS DE SERVIÇOS:					
Terraplanagem	jan/2017 a jan/2018	0,0585097	280.721,49	16.424,94	297.146,43
Pavimentação	jan/2017 a jan/2018	0,0212731	732.509,85	15.582,77	748.092,62
Adm/Consultoria	jan/2017 a jan/2018	0,0313446	183.629,98	5.755,81	189.385,79
Drenagem	jan/2017 a jan/2018	0,0201966	727.642,24	14.695,93	742.338,17
Sinal. Horizontal	jan/2017 a jan/2018	0,0264036	119.407,24	3.152,78	122.560,02
Sinal. Vertical	jan/2017 a jan/2018	0,0322584	101.164,24	3.263,40	104.427,64
Lig. Betuminosos	jan/2017 a jan/2018	0,0647466	269.441,42	17.445,43	286.886,85
Esgoto	jan/2017 a jan/2018	0,0230719	508.060,92	11.721,94	519.782,86
TOTAL			2.922.577,39	88.043,00	3.010.620,39

Cálculo do Valor Reajustado: Preço Reajustado = Preço inicial* x (1+R)

onde: (R = índice de Reajustamento)

(*) Saldo do Contrato

VALOR DO CONTRATO A P0>>>>					21.253.227,53
SALDO DO CONTRATO 1º REAJUSTE>>>>					21.253.227,53
SALDO DO CONTRATO 2º REAJUSTE>>>>					18.126.105,63
SALDO DO CONTRATO 3º REAJUSTE>>>>					4.318.793,83
SALDO DO CONTRATO 4º REAJUSTE>>>>					4.184.103,54
SALDO DO CONTRATO 5º REAJUSTE>>>>					4.182.079,14
SALDO DO CONTRATO 6º REAJUSTE>>>>					3.294.024,93
SALDO DO CONTRATO 7º REAJUSTE>>>>					2.922.577,39
SALDO DO CONTRATO 8º REAJUSTE>>>>					2.922.577,39
VALOR DO CONTRATO REAJUSTADO>>>>					23.851.521,28
VALOR DO REAJUSTE A MEDIR>>>>					2.598.293,75

Nos termos do art. 65 §8º da Lei Federal 8.666/93, através da presente APOSTILA, o Município de Águas Lindas de Goiás - GO conhece de reajustes ao CONTRATO Nº 289-M/2010 com a empresa TOPÁZIO CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº28.071.496/0001-03, conforme constante dos autos administrativos de nº2192/2017, índices no processo respectivo verificados, justificativa técnica e parecer jurídico dele constantes, os quais instruíram a lavratura da presente APOSTILA, a fim que surta os efeitos legais.

Águas Lindas de Goiás - GO 10 de abril de 2018.

Gestor do Contrato

P/ CONTRATADA



PREFEITURA

DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

www.aguaslindasdegoias.go.gov.br

Gestão 2017 - 2020



CLÁUSULA PRIMEIRA - Nos termos do § 8º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93, através do presente Termo de Apostilamento, o Município de Águas Lindas de Goiás - GO reconhece e atesta o reajuste do Contrato nº 289-M/2010 celebrado com a empresa Topázio Construções e Saneamento Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.071.496/0001-03, conforme autos do Processo Administrativo nº 2016.021.139, no qual consta índices no processo respectivo verificados, justificativa técnica e parecer jurídico, documentos estes que instruíram a lavratura do presente instrumento, a fim que surta os efeitos legais.


CLÁUSULA SEGUNDA – Que embora o Tribunal de Contas dos Municípios estabeleça via da Instrução Normativa nº 010/2015, que o reajuste contratual há que ser formalizado através de termo aditivo, este Município por ato discricionário e ante a prerrogativa prevista no § 8º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93, resolve formalizar o reajuste contratual supra por apostilamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – Faz-se constar no presente instrumento que os recursos que assegurarão o pagamento do reajuste supra, são originários do Contrato de Programa deverá ser celebrado entre o Município e as Companhia de Saneamento (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB e a Saneamento de Goiás S.A – SANEAGO), via de CONSÓRCIO, cujo objeto é a delegação da prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos termos das disposições do artigo 241 da Constituição Federal e a Lei nº 11.445/2007.

CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO - Ficam inteiramente ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 289-M/2010 e seus respectivos aditivos, celebrado entre o Município de Águas Lindas de Goiás e a empresa Topázio Construções e Saneamento Ltda que não foram expressamente modificadas pelo presente apostilamento.


OSMARILDO ALVES DE SOUSA
Prefeito Municipal
Contratante

Águas Lindas de Goiás, 10 de abril de 2018.


ADALBERTO LEANDRO DE OLIVEIRA
Topázio Construções e Saneamento Ltda
Contratada